

# 1 KONTROLL

Instruktioner, se sida 2.

Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för ett projekt eller för service och mindre arbeten



Företag
Elkontrollsamordnare/elinstallatör

## 2 Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för ett projekt

Ensamarbete       Arbete där fler än en montör deltar

Arbetsorder	Projekt
-------------	---------

## 3 Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för service och mindre arbeten

Ensamarbete       Arbete där fler än en montör deltar

Arbetets art, se bilaga nr	
Delegeringen avser perioden fr.o.m. år, månad, dag	t.o.m. år, månad, dag OBS! Perioden får ej överstiga 12 månader

## 4 Kontroll och provning

I arbetsuppgiften för detta/dessa arbeten ingår att (exempelvis besiktiga okulärt och prova med utrustning), se bilaga nr

*I den delegerade arbetsuppgiften ska **alltid** ingå att utföra kontroll av skyddsledarkretsens kontinuitet till samtliga utsatta delar.*

## 5 Ersättning

Om delegation innefattar kontroll av andra arbetstagares arbeten träffas överenskommelse om kompensation. Överenskommelse om kompensation är träffad, se bilaga

## 6 Bekräftar mottagande av delegeringen

Ort och datum	
Mottagarens namnteckning	Namnförtydligande
Elkontrollsamordnarens/elinstallatörens namnteckning	Namnförtydligande

## 7 Återlämnande av delegering

Arbetsuppgiften utförd       Annan orsak

Ort och datum	
Den ovan delegerade	Namnförtydligande
Elkontrollsamordnarens/elinstallatörens namnteckning	Namnförtydligande

Upprättas i två exemplar

## KONTROLL

För företag som arbetar under installationsavtalets tillämpningsområde gäller mellan EIO och SEF träffad överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. EIO och SEF har därför gemensamt utarbetat blanketten "Kontroll - Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för ett projekt eller för service och mindre arbeten". Om andra blanketter används ska alla uppgifter från den av parterna gemensamt framtagna blanketten finnas med.

Innan del av elektrisk starkströmsanläggning, på vilken arbete har utförts, får tas i drift ska den ha kontrollerats av elinstallatör. Därmed menas att kontrollen utförs antingen av elinstallatören eller av person som erhållit delegation från honom. Anläggningsdel som inte är kontrollerad enligt ovan får inte driftsättas.

Företaget bör ha en rutin/system för att försäkra sig om att kontrollen och dokumentationen av kontrollen sker på ett systematiskt sätt.

1. Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för ett projekt eller för service och mindre arbeten ska ske skriftligen.
2. Ska fyllas i då kontrollen avser ett projekt.  
Ange i kryssrutorna om kontrollen avser "ensamarbete" eller "arbete där fler än en montör deltar".  
Om bägge varianterna kan bli aktuella kryssas bägge rutorna.  
Om arbetet avser "där fler än en montör deltar" ska överenskommelse om kompensation träffas mellan elkontrollsamordnaren/elinstallatören och delegerad montör.  
Om tiden för projektet förlängs utan att arbetsuppgiften förändras behöver ingen ny delegering ske och ingen ny överenskommelse om kompensation träffas.
3. Ska fyllas i då kontrollen avser service och mindre arbeten.  
Ange i kryssrutorna om kontrollansvaret avser "ensamarbete" eller "arbete där fler än en montör deltar".  
Om bägge varianterna kan bli aktuella kryssas bägge rutorna.  
Om arbetet avser "där fler än en montör deltar" ska överenskommelse om kompensation träffas mellan elkontrollsamordnaren/elinstallatören och delegerad montör.  
Ange vilken art av arbeten som kan vara aktuella t ex lågspänningsanläggningar, service, installation av bostäder etc.  
Flera arter av arbeten kan anges.  
Delegeringen får ej överstiga 12 månader.

I samband med delegeringen och överlämnandet av instruktioner och anvisningar ska elkontrollsamordnaren/elinstallatören försäkra sig om att montör som mottagit delegeringen har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet.

4. Varje installation ska under uppbyggnad eller kompletterande montage samt innan den tas i bruk besiktigas okulärt och provas i betryggande omfattning för kontroll av att gällande regler är uppfyllda.

Följande checklistor för kontrollen:

Kontroll under montage (art.nr. 051962)

Kontroll före idrifttagning TN-C (art.nr. 051963)

Kontroll före idrifttagning TN-S (art.nr. 051964)

Kontroll av mindre arbeten (art.nr. 051965)

Annan kontroll kan t ex avse kabelns area och avsäkring, rotationsriktning, jordfelsbrytarens funktion m m.

Det är viktigt att elkontrollsamordnaren/elinstallatören är tydlig om vilka arbetsuppgifter som ingår i kontrollen och att han instruerar montören vid överlämnandet av ritningar, beskrivningar, instruktioner, instrument, mätutrustning och anvisningar samt lämnar kontrollinstruktioner som är relevanta för den aktuella arbetsuppgiften.

Elkontrollsamordnaren/elinstallatören måste också försäkra sig om att montören förstått innebörden och omfattningen av arbetsuppgiften.

Montör som delegerats arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret kan inte göras ansvarig mot hela föreskriften.

Montören ska utföra sin arbetsuppgift på ett fackmannamässigt och föreskriftsenligt sätt i enlighet med ritningar, beskrivningar, instruktioner och anvisningar. Arbetet ska kontrolleras mot överlämnade ritningar, beskrivningar, instruktioner och anvisningar.

Kontrolldokumentationen ska signeras av montören efter utförd kontroll.

5. Överenskommelse om kompensation ska vara skriftlig och träffas i samband med delegeringen.  
Kompensationen ska t ex kunna
  - utgå som ett tillägg på månadslönen
  - utbetalas som en engångssumma för det enskilda uppdraget
  - utgå i form av ledighet utan avdrag på månadslönen
  - eller annan anställningsförmån
 Om uppdraget återlämnas/återtats bortfaller aktuell kompensation.  
  
 Överenskommelse om kompensation ska, oavsett form, anknytas till uppdraget, vilket innebär att kompensation för uppdraget avser viss typ/typer av arbeten ska gälla för en period om högst ett år och vid projekt för den period uppdraget avser. Kompensationen ska motsvara minst 2 % av månadslönen/174 per timme.
6. Genom underskrift bekräftas mottagandet av delegeringen.
7. Återlämnande av uppdraget ska ske efter det att arbetsuppgiften är slutförd. Om den delegerade avser återlämna uppdraget av annan orsak ska samråd med elkontrollsamordnaren/elinstallatören ske före återlämnandet.